

LE PASSE-QUARTIER

Lettre d'information n°1 – Juillet 2016

Madame, Monsieur,

Le réaménagement du Pôle Gares se concrétise chaque jour un peu plus. Le chantier de construction du Passe-Quartier a été lancé il y a un peu plus de 3 mois. La Communauté de communes de la Région de Haguenau, porteuse du projet, vous informera régulièrement de l'avancée des travaux.



Les travaux réalisés (mars-avril 2016) :

Les travaux ont démarré par une période préparatoire fondamentale pour l'organisation du chantier et la sécurisation du site : création d'un passage et de rampes d'accès aux quais pour l'acheminement du matériel et des engins, préparation du terrain (débroussaillage, dépose de lampadaires, décapage, terrassement, etc.), installation et raccordement de la base vie (modules comprenant notamment les vestiaires, sanitaires, salles de réunion des entreprises), mise en place des clôtures et de la signalisation de chantier.



Découverte des fondations de l'ancienne gare lors des travaux de terrassement

Les travaux en cours (mai-juillet 2016) :

Les premiers travaux consistent en la création des fondations profondes des piles sur lesquelles reposent l'ouvrage, avec l'implantation de pieux forés tubés, réalisés par excavation de matériaux puis coulage de béton dans le sol. Le forage se fait à l'abri d'un tube métallique enfoncé dans le sol, afin d'éviter les déstabilisations de sols et limiter les venues d'eau. Ces travaux ont débuté côté Bâtiment Gare, pour s'enchaîner sur le quai 3 et se terminer à hauteur du parking Moulin Neuf.



L'atelier de forage

Les travaux à venir (juillet-septembre 2016) :

L'été sera consacré à l'élévation (coffrage, ferrailage et bétonnage) des piles et des murs des locaux techniques situés sous les escaliers d'extrémité du Passe-Quartier, et à la réalisation des quatre fosses d'ascenseurs et des fondations superficielles des escaliers. En parallèle, les études et la fabrication de la charpente métallique se poursuivront en atelier.

Le calendrier des travaux

- > **Avril - octobre 2016**
travaux de génie civil
- > **Fin octobre 2016**
grutage de la charpente métallique
- > **Novembre 2016 - mars 2017**
installation des équipements
- > **Printemps 2017**
mise en service

Renseignements

**Communauté de communes
de la Région de Haguenau**
Direction des Grands Projets
25, rue de la Redoute à Haguenau
03 88 90 68 74
grands.projets@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr
grandsprojets.ville-haguenau.fr

Suivez le chantier en image !

Rendez-vous sur
grandsprojets.ville-haguenau.fr
ou flashez ce QR code !

